ವಿಷಯ :

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ .....
ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ .....

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
52)	ಮಂಡಿಸಿದೆ: ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ KRIDL ರವರಿಗೆ Improvements to widia school main road (via 7th main Havnoor layout from Nandini rice corner circle) upto Hesaragatta main road in ward no.14 Bagalagunte. ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ದಿನಾಂಕ:25-6-14 ರಂದು ಕಾರ್ಯದೇಶ ನೀಡಿದ್ದು. ಸದರಿ ಕಾರ್ಯದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು 90 ದಿನಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ದಿನಾಂಕ:30-1-2015 ರಂದು ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 126 ದಿನಗಳ ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು. ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾಲವಿಸ್ತರಣೆ. ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಆದೇಶ ಕೋರಿದೆ.
53)	ಲೆ.ಅ) ಕಂಡಿಕೆ (52) ರಂತೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 126 ದಿನಗಳ ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದು. ಕಾಮಗಾರಿ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾಲವಿಸ್ತರಣೆ. ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಹಾಗೂ ದಂಡ ವಿಧಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಆದೇಶ ಕೋರಿದೆ. 6/11/14
54)	ಕಾ.ನಿ.ಪ) ದಿನಕ್ಕೆ 10/- ರಂತೆ ಒಟ್ಟು 126/- ದಂಡ ವಿಧಿಸಿ.

EXECUTIVE ENGINEER
Bruhat Bangalore Mahanagara Palike.
Dasarahalli Zone, Bangalore-57.

canned by CamScanner